

PRAVIDELNÁ INFORMÁCIA

Aktivácia zosuvu svahu v lokalite Brezno –
Mazorníkovo pri novostavbe bytového domu
na ul. MPČĽ, Brezno

Komu: Okresný úrad Brezno
Odbor krízového riadenia
Nám. gen. M. R. Štefánika 40
977 01 Brezno
Telefón: 048 / 096162 2943, 2945
Telefax: 048 /
E - mail: okr.br@minv.sk

Od: Mesto Brezno

Telefón: 0910996017
E - mail: katarina.zanakova@brezno.sk

Číslo hlásenia : 25/2026, 242/2026-30

Vypracoval: PhDr. Katarína Zaňáková, krízové riadenie mesta Brezno

Schválil: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta Brezno

Vec: Informácia o stave a priebehu záchranných prác so stavom k 10:00 h dňa: 10.06.2026

- Dátum a čas vzniku mimoriadnej udalosti:** 28.03. 2025
- Miesto vzniku mimoriadnej udalosti:** Pri novostavbe bytového domu ul. MPČĽ, Brezno-
Mazorníkovo, Brezno, Banskobystrický kraj
- Druh a rozsah mimoriadnej udalosti:** Aktivácia zosuvu svahu
- Dátum a čas vyhlásenia mimoriadnej situácie:** 14.10. 2025 o 10:00 hod.
- Územie, na ktorom bola vyhlásená mimoriadna situácia:** územie mesta Brezno
- Varovanie obyvateľstva:** 14.10. 2025 sociálne siete, web mesta Brezno
- Následky na zdraví osôb, na majetku, na životnom prostredí a straty na životoch:**
Následky na majetku mesta Brezno – posun oporného múra o 28 cm
- Čas začatia, priebeh a čas skončenia záchranných prác a okolností narúšajúce ich priebeh:**
14.10. 2025 cca 09:00 hod. po zasadnutí krízového štábu náčelník Mestskej polície Brezno vykonal monitoring situácie
- Nasadené sily a prostriedky na odstránenie následkov mimoriadnej udalosti alebo mimoriadnej situácie:**
Mestská polícia Brezno vykonala uzavretie miesta udalosti zábrami a opáskovanie priestoru
- Vykonané opatrenia a ďalší postup pri odstraňovaní následkov mimoriadnej udalosti alebo mimoriadnej situácie:**
 - uzavretie komunikácií v zasiahnutej lokalite a zákaz vstupu nepovolaným osobám,
 - monitoring stability svahu v spolupráci s geotechnickým odborníkom a špecializovanou spoločnosťou,
 - pokračovanie v nevyhnutných zabezpečovacích a záchranných prác prostredníctvom zhotoviteľa, s ktorým bola po ukončení verejného obstarávania uzavretá zmluva o dielo dňa 23.10. 2025 s dátumom odovzdania stavby dňa 27.10. 2025. Týmto dňom sa začali realizovať práce,
 - informovanie verejnosti prostredníctvom informačných tokov (webového sídla mesta a sociálnych sietí),
 - spolupráca s Okresným úradom Brezno – odborom krízového riadenia, Mestskou políciou Brezno, DHZM Brezno, Mestskými službami, kultúrou a športom a ďalšími dotknutými orgánmi,
 - došlo k novému odtrhu svahu nad bytovým domom blok D,
 - pravdepodobne vplyvom zvýšeného premočenia zemného telesa došlo k zosuvu svahu v mieste mimo realizovania zabezpečovacích prác. Odlučná trhlina zosuvu je vytvorená vo vzdialenosti cca. 7-9 m od pôvodnej hornej hrany svahu výkopu, pričom akumulčná oblasť je cca. 15 m dlhá a 30 m široká. Čelná časť zosuvu sa oprela o fasádu bytového domu, pričom došlo k jej poškodeniu,
 - nad odtrhom v priestore nad bytovým domom blok D vznikla nová odlučná trhlina zosuvu, ktorá je vytvorená vo vzdialenosti cca. 3 m od pôvodnej odlučnej trhliny zosuvu, ktorý sme vám hlásili 20.11.2025,
 - informujeme Vás o nevyhnutnej zmene na sanovanom opornom múre. Zmena sa týka odvodňovacieho žľabu, ktorý mal byť pôvodne osadený nad pilótoú stenu. Zhotoviteľskej firme sa však nepodarilo aktivovať kotvy na

výpočtovú silu 600 kN, ale iba na silu 300 kN, a to vzhľadom na deformácie gabiónového múru, ktoré pri aktivácii vznikli. Z tohto dôvodu boli zamietnuté pôvodne naprojektované terénne úpravy vrátane odvodnenia. Aktuálny stav terénu je nasledovný: nachádzajú sa tam násypy a jamy, v ktorých sa zadržíava voda. Tento terén je potrebné upraviť tak, aby dodatočne realizovaný odvodňovací žľab plnil svoju funkciu. Po konzultácii s geotechnikom bola navrhovaná zmena schválená, a teda sa odvodňovací žľab presunie k pilótovej stene, svah sa zrovná a na jeho povrch sa navezie vrstva ornice v hrúbke 30 cm. V rámci vyhlásenej mimoriadnej situácie je nevyhnutné tieto práce vykonať v uvedenom rozsahu, aby sa zabezpečilo správne odvádzanie povrchových vôd z oblasti za sanovaným oporným múrom,

- dňa 10.12.2025 prebehlo preberacie konanie zrealizovaného diela podľa ZOD č. 914/2025 predmetom, ktorej bola Sanácia zosuvu svahu, Bytový dom MPČĽ, Brezno Mazorníkovo. Dielo je zrealizované a odovzdané v zmysle platnej ZoD v dobrej kvalite v zmluvne dohodnutom termíne. Zhotoviteľskej firme sa však nepodarilo aktivovať kotvy na výpočtovú silu 600 kN, ale iba na silu 300 kN, a to vzhľadom na deformácie gabiónového múru, ktoré pri aktivácii vznikli. Spracovateľ projektovej dokumentácie podľa, ktorej sa práce realizovali, overil výpočtom či sila vnesená do kotiev je dostatočná, čím zastavil aktiváciu na spomínanej sile 300 kN. Počas prác, aj napriek opatreniam súvisiacich s ochranou parkovacím miest textíliou a vrstvou štrku, došlo k ich poškodeniu. Tieto poškodenia budú opravené v čo najkratšej dobe. Súčasná poloha zasanovaného oporného múru bude v najbližšej dobe geodeticky zameraná pre potreby následného monitoringu. Momentálne sa pracuje na úprave svahu za novou pilótovou stenou vrátane nevyhnutného odvodňovacieho žľabu, ktorý má zabezpečiť správne odvádzanie povrchových vôd z oblasti za sanovaným oporným múrom. V prílohe posielam aktuálnu fotodokumentáciu z miesta odtrhu, ktorý sme Vám hlásili 20.11.2025. Nad odtrhom v priestore nad bytovým domom blok D je odlučná trhlinka zosuvu, ktorá spôsobuje zosun zeminu priamo k bytovému domu. Túto situáciu priebežne riešime a sme v procese projekcie zabezpečovacích prác, s tým, že by ju nám projektanti mali odovzdať niekedy v druhej polovici mesiaca január. Predmetom objednávky je Vykonávací projekt k zabezpečovacím prácam a následne po realizácii sanačných a zabezpečovacích prác aj Projekt geotechnického monitoringu. Následne vyhlásime verejné obstarávanie na zhotoviteľa, ktorý zrealizuje zabezpečenie svahu v čo najkratšej možnej dobe,
 - dňa 13.04.2026 bolo zhotoviteľovi odovzdané stavenisko (odtrh svahu nad bytovým domom blok D) - za účelom realizácie zabezpečovacích prác zosuvu nad bytovým domom ul. MPČĽ Brezno - Mazorníkovo. Uvedené práce budú realizované v rámci mimoriadnej situácii vyhlásenej mestom Brezno dňa 14.10. 2025 v rozsahu podľa projektových dokumentácií „Zabezpečovacie práce zosuvu nad bytovým domom ul. MPČĽ Brezno – Mazorníkovo“ z januára 2026 a „Realizačný projekt geotechnického monitoringu - Monitoring stabilizačnej konštrukcie a geologického prostredia“ z januára 2026,
 - dňa 09.06.2026 bolo prevzaté zhotovenie diela podľa ZoD č. 335/2026, predmetom ktorej boli „Zabezpečovacie práce zosuvu nad bytovým domom ul. MPČĽ Brezno – Mazorníkovo“. Dielo zahŕňalo komplexnú sanáciu zosuvu územia nad bytovým domom, realizovanú stabilizačnými pilótami, železobetónovým vencom, lanovými kotvami a odvodňovacím systémom tvoreným drenážnymi rebrami, štrkovými pilótami a zberným potrubím na zníženie hladiny podzemných vôd a stabilizáciu svahu. Súčasťou diela je zároveň geotechnický monitoring zahŕňajúci geodetické merania, inklinometrické merania, meranie pórových tlakov a prietokov podzemnej vody a meranie napätia v kotvách. Meracie zariadenia sú zrealizované a uvedené do prevádzky, pričom monitoring bude naďalej prebiehať formou pravidelného kontrolného merania, zaznamenávania a vyhodnocovania nameraných údajov. Dielo je zrealizované a odovzdané v zmysle platnej ZoD, v požadovanej kvalite a v zmluvne dohodnutom termíne. Stabilizačné prvky plnia svoju funkciu, kotvy pracujú v súlade s predpokladmi a svah nevykazuje známky ďalšieho pohybu. V období sucha dochádza k odvádzaniu podzemných vôd drenážnymi rebrami do zberného potrubia, čím je zabezpečená funkčnosť navrhnutého odvodňovacieho systému,
 - dňa 10.06. 2026 k 10:00 hod. – odvolanie mimoriadnej situácie.
-

11. Údaje o meteorologickej a hydrologickej situácii:

Teplota: +14°C, dážď

12. Doplnujúce údaje:

.....
JUDr. Tomáš Abel, PhD. v. r.
primátor mesta Brezno

V Brezne, dňa 10.06. 2026 **10:00 hod.**

Poznámka: Zmeny v texte oproti predchádzajúcemu hláseniu sú zvýraznené červenou farbou.
